

Klantverantw.: 222  
Opdrachtn.: 61584-222  
Klantnr. : 61584  
Cont.pers.:  
Tel.: 051/30.20.65, Fax: 051/31.72.93  
GSM: - e-mail: -



ProKo.: LD70  
Verslagnr.: 5655021N  
Voorl. verslagnr.: V5655021  
Datum: 21/11/2022

BV DUBAERE LADDERS  
STUIVENBERGSTRAAT 89  
8870 IZEGEM

**Afdeling: HEF**

### VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/HEF/001, §7.3)

**Basis van onderzoek** : - Hef- en aanslagmateriaal: art. 281 v/h ARAB  
- Veiligheidsmateriaal: Codex, titel VII, hfdst. 2, art. 27  
- Arbeidsmiddel: Codex, titel VI, hfdst.1, art. 11  
- ladders: Codex, titel VI, hfdst. II, afd. IV

**Toestel/Install. ID: 54**

**Plaats van onderzoek:** DEPOT STUIVENBERGSTRAAT 89 IZEGEM 8870

**Datum van onderzoek:** 16/11/2022

**Laatste jaarlijks onderzoek:** -

**Onderzoeker:** PIERAR GEOFFREY **Aanwezige persoon:** -

### JAARLIJKSE CONTROLE VAN HEF-, AANSLAG- EN VEILIGHEIDSMATERIAAL

1. Aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen.
2. Algemene staat van het materiaal.
3. Werking.

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

#### KOOILADDERS

**BESCHRIJVING:** Horizontale koepels in combinatie met ladders van 'ladders dubaere'

**MERK:** DUBAERE LADDERS

**TYPE:** kooiladders

**MATERIAAL:** - ladders: \* 54 cm breed overmeten  
\* max. lengte in een stuk: 7,40 m  
\* langere ladders worden aan elkaar gekoppeld met tussenstuk

- kooi : \* horizontale koepels, gerolde aluminium plat 40 x 5 wordt met 4 poprevetten dia 6,4 mm aan de ladderzijanten bevestigd.  
\* 5 verticale latten, 1x plat alu 40 x 5 in de midden  
4x platte alu 40 x 3  
worden aan de horizontale koepels gerevetteerd dia 6,4 mm

**MUURBEVESTIGING:** - Afhankelijk van de staat van de muur  
- Afstand tussen muur en ladder: 15 cm

**BESLUIT**

Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.  
Het materiaal mag verder gebruikt worden.

Technisch Directeur,

Ir.  Verbeke